

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

		INTERVALLO GIORNI CONTINUATIVI																			
		30/07/2018	01/08/2018	01/08/2018	14/08/2018	20/08/2018	15/09/2018	16/09/2018	30/09/2018	20/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	10/10/2018	01/10/2018	20/10/2018	21/10/2018	26/11/2018	26/11/2018	04/12/2018	05/12/2018	07/12/2018
DESCRIZIONE FASI LAVORATIVE		2	13			26	14		10		9		19		36		8		2		
PRATICHE DI AVVIO LAVORI E ALLESTIMENTO DEI CANTIERI		2																			
INTERVENTO 1	RIMOZIONE E RIFACIMENTO TRATTO A-B		15																		
INTERVENTO 1	RIMOZIONE E RIFACIMENTO TRATTO B-C			47																	
INTERVENTO 1	RIMOZIONE E RIFACIMENTO TRATTO C-D				62																
INTERVENTO 5	DEMOLIZIONE E REALIZZAZIONE MURO					62															
INTERVENTO 4	COMPLETAMENTO PIAZZA MATTEOTTI						72														
INTERVENTO 3	PIAZZOLA VIA ALDO MORO/VIA GARIBALDI							82													
INTERVENTO 2	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO E STRADA								119												
FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO E OPERE DI COMPLETAMENTO										127											
PRATICHE DI FINE LAVORI/COLLAUDI E SMANTELLAMENTO DEI CANTIERI																				130	

PARZIALE GIORNI

Nurallao, 06/04/2018

I TECNICI

Geom. Manconi Alessandro - Arch.Ing. Picchedda Martino